

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 18日

天气: 阴

星期: 五

气温: 26-33℃

工程名称: 苏3级恒宁水利枢纽加mm滩涂体光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏电站施工情况
2. 审批签证施工作业资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新
建
特
点

1. 支架安装130个 共计8960个 完成率100%
2. 檩条安装18组, 共计1729组, 完成率96.5%
3. 组件安装10组, 共计1207组, 完成率95.3%
4. 光伏组件接地安装完成16组, 共计1111组
5. 6区汇流12组, 共计1664组.
6. 11区低压电缆敷设50%

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵强

记录人:

赵强

总监(总监代表):

赵强