

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 8 月 19 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 26-34℃

工程名称: 安远县宁远镇20MW渔光互补光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 审查签证施工资料.

2. 检查施工队施工情况. 发现组件安装例
以下问题. 要求整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新
增
持
续

1. 新增安装12组. 共计: 1741组. 完成率 97.2%
2. 组件安装1组. 共计 1772组. 完成率 96.1%
3. 光伏组件接地完成16组. 共计 1127组
4. 4组已安装16组 共计 1688组

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵子梁

记录人: 赵子梁

总监 (总监代表):

赵子梁

江苏省建设厅监制