

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月20日

天气: 阴

星期: 日

气温: 26-34℃

工程名称: 安徽怀宁南部环湖旅游公路亮化工程

监
理
工
作
情
况1. 监理、业主抽查C段、11段、5号、组件、线路
安装情况。

2. 整理监理资料。

施
工
情
况新
装
持
续

承包单位

施工内容及进度

1. 线条安装10组, 共计1751组 完成率91.7%
2. 组件安装12组, 共计1734组 完成率96.8%
3. 光伏支架安装15组, 共计1152组
4. C段线路完成16组, 共计1712组,
5. 4段桥架安装完成
6. 11段2470电缆敷设完成100%

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵瑞

记录人:

赵瑞

总监 (总监代表):

赵瑞