

监 理 日 记 ()



日期: 2017年8月6日

天气: 晴转阴

星期: 日

气温: 28-32℃

工程名称: 安徽怀宁旅湖20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区支吊架、组件、光伏电缆、汇流箱、视频监控安装。 2. 要求施工方清理现场垃圾、做到人走地净。 3. 下午监理例会召开, 详见会议纪要。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 支吊架安装40片, 移架安装10组, 共计1683组, 93.3% 2. 组件安装10组, 共计1612组, 完成率90% 3. 光伏组件接地线安装完成10组 4. 800平方厘米接头安装完成。 5. 光伏区视频监控安装完成50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 	总监 (总监代表): 