

监 理 日 记()

日期: 2017年8月7日

天气: 晴

星期: 一

气温: 29-35℃

工程名称: 安徽怀宇新能源20MW渔光一体光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 业主、监理、施工方三方共同检查现场施工情况。
发现电缆桥架和支架等部分未按设计图施工，要求整改。
2. 审核批复。对设计资料，所提问题已逐条回复。
设计方

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆
持
安

1. 组架5架40个，槽钢支架10组，共计1693组，完成率96.7%
2. 组件安装10组，共计1622组，完成率90.05%
3. 光伏组件接地安装15组
4. 光伏区视频监控安装完成90%

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵瑞

记录人: 赵瑞

总监(总监代表): 赵瑞