

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 1 月 14 日

星期: 周三

工程名称:

天气: 阴

气温:

监 理 工 作 情 况	①. 检查 A1 不破损光伏电板. ②. 检查 A1 光伏组件和槽条 ③. 整理资料. ④. 电缆沟施工验收.	
施 工 情 况	承包单位 山东 和 建 公 司	施工内容及进度 ①. A1 安装组件 600 块. ②. B1. 光伏组件安装完毕. ③. A3 差 604 块电. B2. 槽条安装一半. ④. A2. 槽条安装 ⑤. A5 安装光伏电板
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李新明 王强		
记录人: 王强		总监 (总监代表):