

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 2 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 3-15

工程名称: 山东临沂有色金属城8.2兆瓦光伏发电项目.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 现场监理人员对厂区内的低压电缆沟开挖、玻璃夹砂管的敷设, 粗砂及回填土的回填进行了巡视检查, 隐蔽验收. 对于电缆井的砌体灰缝不饱满, 抹灰面积不符合规范要求, 口头通知施工单位立即整改, 复查已按要求整改完毕.</p> <p>2. 现场监理人员对A、B区屋面光伏支架檩条安装、光伏支架基础混凝土预制块安装进行了巡视检查, 发现屋面材料堆放杂乱, 口头通知施工单位立即整改, 待整改.</p> <p>3. 现场监理人员对场区外桁架加工、制作进行了检查, 验收. 发现个别位置焊缝焊渣清理不彻底, 口头通知施工单位立即整改, 复查已按要求整改.</p> |                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 现场低压电缆沟开挖、埋管、回填、检查井砌体.</p> <p>2. A、B区屋面光伏支架檩条安装、基础混凝土预制块安装、汇流箱支架安装, 其中安装汇流箱一台.</p> <p>3. 电缆桁架加工、制作.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员 张 涛               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| 记录人: 张 涛                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总监 (总监代表): 张 涛                                                                                                               |