

监 理 日 记()

B7

日期: 2011 年 2 月 23 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 1-7

工程名称: 盐城新港有色冶炼厂污水处理站发电项目

监理单位人员对B区桁架吊装进行了旁站监理,发现
原桁架支反座不能可靠连接,已书面通知施工
单位,要求整改。C区升单位工作视场,发现桁架焊接
节点,保证了桁架支反座的可靠连接。

施工内容及进度

承包单位	施工内容及进度
江苏和盛公司	1. A区屋面光伏组件安装,支架安装,汇流箱安装。 2. B区桁架吊装,接地网安装,光伏组件安装,光伏板 块安装。 3. 桁架加工,制作。

其它事项

本日现场监理人员: 朱宽 马勇

记录人: 马勇 总监(总监代表): 朱宽