

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 27 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 2-14

工程名称: 淮阴市 锦泰彩色沥青路面工程及光伏支架安装

监 理 工 作 情 况

上午巡视施工现场屋面,发现屋面光伏支架基础预埋件间距部分偏差,未按图纸设计要求安装铺设到位,个别预制块部分经拆来清理,且铺设偏差,屋面出气孔位置预制块为安不妥当,已书面通知施工单位整改,高梁。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏和立公司

1. A2屋面铺设沥青。
2. A区光伏支架-组件安装
3. B区光伏支架安装。
4. 7区外电碗桥架加工、制作。

其 它 事 项

本日现场监理人员

朱霞 王强

记录人:

王强

总监(总监代表):

朱霞

江苏省建设厅监制

