

监 理 日 记 ()

日期: 2017年03月10日

 天气: 晴
 气温: 3~13℃

星期: 五

工程名称: 山东临沂华东有色金属城2.2MW分布式并网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对光伏支架安装、电缆桥架安装、接地网施工、光伏汇流箱接线等分项工程进行了巡视检查,安全上发现现场高空作业人员安全带佩戴不规范,质量上支架安装个别螺栓紧固不牢固,已口头通知施工单位立即整改,复查均已按要求整改完毕。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	山东和昌电气有限公司	1. B3、B11号楼屋面光伏支架安装, 2. A9、A11号楼电缆桥架安装。 3. A8、A9号楼接地网施工。 4. A2、A4、A6、A8、A10号楼屋面光伏汇流箱接线施工。 5. 加工区加工接地扁铁连接件600个。 6. A5屋面钢结构桁架补焊、补漆、防锈。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 朱国、马勇		
记录人: 朱国		总监(总监代表): 朱国