

监 理 日 记()

日期: 2017年3月12日

天气: 阴转小雨

星期: 日

气温: 4~17℃

工程名称: 山东临沂华东有色金属城8.2MP分布式并网发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 现场监理人员对屋面光伏支架基础预制块安装, 光伏支架安装, 光伏组件安装, 接地网施工, 电缆桥架安装, 以及流箱接线等分项工程进行了巡视检查, 发现施工人员有高处材料由屋面至地面, 存在安全和安全隐患, 口头通知施工单位立即整改, 并加强了工人的三级安全教育及安全技术交底, 复验已按要求整改完毕. 2. 现场监理人员会同项目部人员组织对施工单位申报的钢结构桁架分项工程进行了验收, 验收结果, 以通知单方式下发整改要求.	
施 工 情 况	承包单位 山东和盛电气有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. B8号楼屋面光伏支架基础预制块安装. 2. B7号楼屋面光伏支架安装. 3. B7、B11号楼屋面光伏组件安装. 4. A6、A11、A13号楼屋面接地网施工. 5. A1、A3号楼屋面电缆桥架安装. 6. B10号楼屋面光伏汇流箱接线. 7. A区屋面钢结构桁架消缺. 8. 加工场加工接地连接件30支.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孙海、陈	
记录人: 孙海	总监 (总监代表): 孙海	