

B7

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 13 日

天气: 阴

星期: 二

气温: -1-12

工程名称: 盐城滨海经济开发区 82MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场监理人员巡视发现屋面光伏材料堆放杂乱， 成品保护不到位。口头通知施工单位整改，完善。	
施 工 情 况	承包单位 盐城和昌电气有限公司	施工内容及进度 1. A4、A5、A7、A8号屋面接地扁铁完成。 2. B11号楼屋面光伏组件安装完成。 3. B8号楼屋面光伏支架完成一半。 4. A2号楼屋面桥架安装完成。 5. A12、A13号楼屋面接地安装完成。 6. 屋面防雷避雷带敷设完成约200米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王书 朱宽	
记录人: 王书	总监(总监代表): 朱宽	

江苏省建设厅监制