

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 5-17°

工程名称: 临潼县污水处理厂光伏发电工程

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查: 光伏支架安装完成和部分箱变电缆检查并未盖盖板, 且无任何警示标识, 已口头通知施工单位立即整改。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

江苏建电与设备有限公司

- ① A2-A4 A6号屋面MC4插头连接完成。
- ② A3-A5号屋面光伏组件串联完成。
- ③ A2-A4-A5号屋面耳式电缆桥架制作安装完成。
- ④ A6号屋面耳式电缆桥架。
- ⑤ 场区内1、2号箱变电缆敷设完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

朱 卫 卫 强

记录人:

朱 卫

总监(总监代表):

朱 卫

江苏省建设厅监制