

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 3 日

星期: 周五

工程名称: 南京江北新区核心区C1地块安置房项目

天气: 阴

气温: 3-14

监 理 工 作 情 况	1. 现场监理人员巡视屋面, 发现屋面电缆桥架管头未采取保护措施, 口头通知施工单位整改, 避免造成电缆桥架管头生锈、腐蚀。 2. T区内屋面电缆桥架吊装, 我方监理发现现场有电工人员在吊车卡脚下面来回走动, 为防止发生安全事故, 口头通知施工单位加强对电工人员进行安全教育。	
施 工 情 况	承包单位	江苏和通公司 1. A1屋面主排水管安装完成, A2屋面主排水管安装完成50%。 2. A3、A6屋面排水管安装完成, A5、A7、A10屋面排水管安装完成50%。 3. 屋面反网架龙骨快加工制作完成500根。 4. A7屋面200mm桥架安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王强、朱强		
记录人: 王强		总监(总监代表): 朱强