

监 理 日 记()

B7

日期: 2011 年 3 月 7 日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 2-13

监 理 工 作 情 况	A、B区屋面施工。我方监理人员因业主项目管理人员要求 个别屋面光伏组件压块板损坏。发现屋面预制块破 损。以上问题已口头通知施工单位整改。落实。	
施 工 情 况	承包单位 山东和通电气有限公司	施工内容及进度 1. A区A4、A8、A9屋面做防水线。 2. A区A11、A12电缆桥架吊装。 3. A区A4、A8屋面光伏支架。组件安装。 4. 配电外加工支网接电扁铁。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 卫强 朱宽		
记录人: 卫强		总监(总监代表): 朱宽