

监 理 日 记

天气: 阴
气温: 10~15

日期: 2017年4月4日

星期: 二

工程名称: 山东临沂华东有色金属城80兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对场区内各分项进行了巡视检查, 在检查过程中发现个别电缆桥架变形、翘曲, 电缆桥架盖板未安装牢固, 现已通知施工单位整改, 经检查已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

山东和盛公司

施工内容及进度

- 1. A区预制电缆完成。
- 2. 场区内桥架盖板安装。
- 3. 场区内垂直桥架电缆整理固定。
- 4. 1、4号箱变高压电缆敷设。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李宽 张明

记录人: 张明

总监 (总监代表): 李宽