

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 24日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28-38℃

工程名称: 山东临沂项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 巡视光伏阵列区箱变周围安装围栏情况, 已在下班前安装完毕. 巡查: ①. 光伏阵列区屋面缺损情况, 正在逐个屋面有序的排查. ②. 箱变围栏安装情况, 已安装完成. ③. 开关站运维人员工作情况, 正常规范性生操作.	
施 工 情 况	承包单位 新德公司	施工内容及进度 管理2人, 运维2人, 巡检1人, 围栏安装2人. 施工: ①. 箱变围栏安装工作. ②. 光伏阵列区屋面进行缺损. ③. 开关站运维人员正常抄录电表, 巡视设备工作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 常庆献		
记录人: 常庆献		总监 (总监代表): 金玉洁