

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 26日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 24-33℃

工程名称: 山东临沂项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 巡视开关站围栏安装安全情况, 各室内安全消防通道设置情况及消防器材配置情况, 以上均符合要求。 巡查: ①. 光伏阵列区屋面正常消缺。 ②. 开关站后台设备安全警报调试情况, 已基本调试成功。 ③. 开关站运维人员工作情况, 规范操作。	
施 工 情 况	承包单位 新德公司	施工内容及进度 管理2人, 运维3人, 消缺1人。 施工: ①. 光伏阵列区进行消缺。 ②. 开关站设备安全警报调试工作。 ③. 开关站运维人员正常抄录电表、巡视工作。
其 它 事 项	由于天气下雨, 验收延迟到27日。	
本日现场监理人员 常庆斌		
记录人: 常庆斌		总监 (总监代表): 金玉洁