

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 1 日

天气: 雾霾

星期: 日

气温: _____

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同乐叶总部质量部领导检查现场质量; 2、检查 4#箱逆变支模情况; 3、屋顶查看未连接组件 MC4 接头是否做防水保护;	
施 工 情 况	施工单 位 河北省电 力建设第 一工程公 司	施工内容及进度 1、组件安装施工人员 16 人安装 0.0952mwp (340 快), 累计安装 1.6662mwp (5754 块)。 2、组件散料 4 人, 散料 416 块。 3、4#箱逆变支模, 施工人员 4 人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵常鹏
记录人: 赵常鹏		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):