

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 4 日

天气: 雾霾

星期: 三

气温: _____

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视过程中发现支架夹具螺母为上紧, 要求施工队立即整改, 整改完成后在实行下道工序; 2、检查 6#箱逆变支模情况; 3、屋顶部分未连接组件 MC4 接头未做防水保护, 要求做防水保护;	
施 工 情 况	施工单位 河北省电力建设第一工程公司	施工内容及进度 1、组件安装施工人员 20 人安装 0.265mwp (948 块), 累计安装 2.349mwp (8388 块), 夹具安装 400 个, 累计安装 51550 个。 2、组件散料施工人员 8 人, 散料 1040 块, 支架散料施工人员 8 人, 夹具安装施工人员 6 人。 3、6#箱逆变支模, 施工人员 4 人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵常鹏
记录人: 赵常鹏		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):