

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 30 日

天气: 阴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站组建卸车; 2、旁站 1#钢梯吊装; 3、屋顶查看未连接组件 MC4 接头是否做防水保护; 4、查看箱逆变基础开挖是否与图纸相符;	
施 工 情 况	施工单位 河北省电力建设第一工程公司	施工内容及进度 1、组件安装施工人员 18 人安装 0.17mwp (420 快), 累计安装 1.448mwp(4994 块)。 2、组件散料 6 人, 散料 520 块。 3、1#钢梯吊装施工人员 6 人; 4、组件卸车两人, 叉车一辆;
其 它 事 项	1、组件到场 0.276mwp;	
本日现场监理人员		赵常鹏
记录人: 赵常鹏		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):