

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 31 日

天气: 雾霾

星期: 六

气温: _____

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看 1#钢梯二次浇注支模; 2、督促 4#5#6#箱逆变基础开挖后余土清除; 3、屋顶查看未连接组件 MC4 接头是否做防水保护;		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北省电力建设第一工程公司	1、组件安装施工人员 16 人安装 0.123mwp (440 快), 累计安装 1.571mwp(5414 块)。 2、组件散料 4 人, 散料 416 块。 3、箱逆变余土清除施工人员两人, 铲车一辆;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		赵常鹏	
记录人: 赵常鹏		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	