

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 16° -5°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、屋面桥架支架安装。 2、立面桥架支架焊接。 3、安装一区桥架。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、十人夹具、支架安装。 2、四人支架焊接。 3、十一人安装桥架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张赞
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

北纬
0°0'
东经
0°0'

2017.03.27
枣强恒润





焊接立面桥架支架

2017-03-27



桥架支架安装

2017-03-27