

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 11 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 17° -7°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视光伏电缆放线。 2、巡视汇流箱接线。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、因螺丝未到场, 桥架暂停安装。 2、施工人员进行光伏电缆放线工作完成 85%。 3、工人进行汇流箱接线完成 60%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :



光伏电缆放线

2017-04-11



汇流箱接线

2017-04-11



电缆放线
2017-04-11