

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 19 日

天气: 阴转小雨

星期: 三

气温: 19° -10°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视扁铁预制焊接。 2、巡视汇流箱整改接线。 3、巡视汇流箱放线。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、汇流箱整改接线完成 30%。 2、焊接接地扁铁完成 60%。 3、汇流箱放线完成 96%。 下午小雨停工半天。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人:张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



汇流箱放线
2017-04-19



汇流箱整改接线

2017-04-19



接地扁铁预制焊接

2017-04-19