

监 理 日 志 ()

日期: 2017年4月26日


天气: 晴

星期: 三

气温: 20° -10°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视汇流箱整改接线。 2、巡视视屏监控布线。 3、巡视箱逆变电缆沟开挖及顶管。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、汇流箱整改接线完成。 2、屋顶监控线缆敷设 50%。 3、箱逆变电缆沟开挖及顶管。 4、10#至 6#箱逆变高低压线缆铺设完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张赞	
记录人:张赞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扁铁固定焊接
2017-04-26



光纤放线
2017-04-26



箱逆变电缆沟开挖

2017-04-26