

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4 月 4日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 7° -0°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视屋面桥架桥架安装。 2、巡视光伏电缆放线。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、预制舱基础外围抹灰完成。 2、工人安装屋面桥架。 3、施工人员进行光伏电缆放线工作,之后因下雨,工人全部停止施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人:张赞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



光伏电缆放线

2017-04-04



桥架安装

2017-04-04