

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月1日

天气: 晴

星期: 二

气温: 30° - 19°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视立面安装监控枪机, 发现施工人员未佩戴安全帽, 进行口头警告, 巡视东边汇流箱直流接线。经现场巡视发现箱逆变固定焊接太多以至于箱逆变基础变形, 让施工人员注意, 以后分段焊接, 每段不多于五厘米。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、10#至6#箱逆变线缆沟回填完成。 2、3#、4#箱逆变器逆变线缆接线完成。 3、1#箱逆变至汇集站高压线缆敷设完成。 4、屋顶监控枪机安装完成 60%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



汇流箱直流接线
2017-05-01



箱逆变接线
2017-05-01



高压电缆放线

2017-05-01