

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年5月10日

天气: 晴

星期: 三

气温: 30° - 19°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场巡视, 正常无事。</p> <p>现场巡视箱逆变高压电缆试验, 要求施工人员注意安全防止触电。</p> <p>在屋顶巡视扁铁焊接, 要求施工人员做好组件及屋面防护工作。</p> <p>因高压冷缩终端头缺货, 未进行高压电缆头制作。</p> <p>巡视屋顶扁铁夹具安装, 要求施工人员螺丝上紧, 垫片压平。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北省电力建设第一工程公司	<p>1、1#、3#、4#、7#箱逆变高压线缆耐压试验完成。</p> <p>2、2#箱逆变直流线缆连接完成。</p> <p>3、屋面扁铁焊接完成 52%。</p> <p>4、现场施工 19 人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



## 扁铁固定焊接

2017-05-10



## 高压电缆试验

2017-05-10