

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 14 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 30° -21°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 正常无事。 在屋顶巡视扁铁焊接, 要求施工人员做好组件及屋面防护工作。 巡视屋顶接地线安装, 要求施工人员螺丝上紧, 垫片压平。高压冷缩终端到货, 高压电缆头继续制作。外线电缆沟开挖。	
施 工 情 况	施工单位 河北省电力建设第一工程公司	施工内容及进度 1、外线电缆沟开挖。 2、箱逆变高压线缆做头完成。 3、屋面扁铁焊接完成 68%。 4、现场施工 18 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



外线电缆沟开挖

2017-05-14



高压电缆做头

2017-05-14