

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 30° -21°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 正常无事。 在屋顶巡视扁铁焊接, 要求施工人员做好组件及屋面防护工作。 巡视高压电缆试验, 要求做好防护, 放置触电。 巡视屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接安装, 要求施工人员螺丝上紧, 垫片压平。 外线电缆沟重新开挖。SVG 接线	
施 工 情 况	施工单位 河北省电力建设第一工程公司	施工内容及进度 1、外线电缆沟重新开挖完成。 2、SVG、2#、5#箱逆变高压线缆耐压试验完成。 3、屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接 15%。 4、屋面扁铁焊接完成 73%。 5、现场施工 20 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



SVG接线

2017-05-15



外线电缆沟开挖

2017-05-15



SVG接线
2017-05-15