

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 30° -21°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 正常无事。 在屋顶巡视扁铁焊接, 要求施工人员做好组件及屋面防护工作。 巡视屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接安装, 要求施工人员螺丝上紧, 垫片压平。 外线计量柜到场, 外线高压电缆头制作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北省电力建设第一工程公司	1、外线计量柜到场, 外线高压电缆头制作完成。 2、屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接 18%。 3、屋面扁铁焊接完成 76%。 4、现场施工 18 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



外线计量柜到场

2017-05-16



组件接地安装

2017-05-16



外线高压电缆头制作

2017-05-16