

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月22日

天气: 晴转雨

星期: 二

气温: 30° -21°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 正常无事。 在屋顶巡视扁铁焊接, 要求施工人员做好组件及屋面防护工作。 巡视屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接安装, 要求施工人员螺丝上紧, 垫片压平。在屋顶巡视时发现有的工人在组件上面放置工具, 进行口头警告。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接 48%。 2、屋面扁铁焊接完成。 3、现场施工 15 人。 下午因下雨, 停工半天。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



接地线制作
2017-05-22



组件接地安装
2017-05-22