

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 33° -21°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 正常无事。 巡视屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接安装, 要求施工人员螺丝上紧, 垫片压平。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接 63%。 2、现场施工 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



组件接地安装

2017-05-25