

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 34° -27°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视，正常无事。 巡视屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接安装，要求施工人员螺丝上紧，垫片压平。巡视立面桥架盖板安装，发现施工人员高空作业时未佩戴安全帽、安全绳。进行警告，并做出监理检查一份。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接 95%。 2、箱逆变立面桥架线缆槽盒盖板安装 60% 3、现场施工 6 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



立面桥架盖板安装

2017-05-31