

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月4日

天气: 多云

星期: 四

气温: 20° - 19°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视, 正常无事。 现场巡视高压电缆头制作。巡视箱逆变时发现箱逆变电缆沟因下雨内有积水, 要求施工人员及时抽水。检查电缆沟回填符合施工标准。 下午损坏组件补件到货 52 块, 累计到货 134 块。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、汇集站开关柜高压线缆做头完成。 2、箱逆变至汇集站线缆沟回填完成。
其它事项		
本日现场监理人员	张赞	
记录人: 张赞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



高压电缆头制作

2017-05-04



电缆沟盖砖

2017-05-04