

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 30° - 19°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 正常无事。 现场巡视箱逆变高压电缆头制作及高压电缆试验, 要求施工人员注意安全防护触电。在屋顶巡视扁铁焊接, 要求施工人员做好组件及屋面防护工作。 巡视屋顶扁铁夹具安装, 要求施工人员螺丝上紧, 垫片压平。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北省电力建设第一工程公司	1、6#、7#箱逆变高压电缆头制作完成。 2、9#、10#箱逆变高压电缆试验完成。 3、屋面扁铁焊接完成 48%。 4、现场施工 15 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张赞	
记录人: 张赞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



高压电缆试验
2017-05-09



高压电缆做头
2017-05-09