

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 8 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 34° -27°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 正常无事。 巡视外线电缆顶管。屋面因工人回家未进行施工。开关站调度数据网调试完成。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北省电力建设第一工程公司	1、屋顶接地网扁铁、龙骨、组件接地线连接 98%。 2、开关站调度数据网调试完成。 3、现场施工 4 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



外线顶管
2017-06-08