

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2016 年 12 月 6 日

星期: 星期二

工程名称: 新正源 3.52 分佈式

天气: 晴

气温: 13~20℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

监督施工方与设计院对七号厂房  
进行测量并划线. 统计七号厂房  
需要多少角钢夹具与直立锁边  
夹具  
随设计院研究六号厂房与十号厂房  
的箱变直埋电缆的走线问题.  
对五号厂房的安装情况做巡检.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

河北  
冀  
电

因天气原因五号厂房的安装  
暂时停工.  
对七号厂房的所需夹具进行统计.  
土建方面对六号钢梯的基础  
进行钢筋捆绑.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

梁磊

记录人: 梁磊

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



## 监 理 日 记 ( )

日期: 2016 年 12 月 5 日

星期: 星期一

工程名称: 新正源冷库布设

天气: 多云转晴

气温: 8° ~ -1°

监  
理  
工  
作  
情  
况

上午与总监王志成一起对新正源项目  
做了简单的安全规划, 并与业主方沟  
通对七号厂房与六号厂房后续安装问题  
做商讨, 仍未出结果, 明日继续跟进。

下午对五号厂房进行巡视, 发现众多问题  
并开出通知单, 并对土建方面进行巡视。

并催进度, 下班后对工人们做了一个三级安全考试。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

润  
北  
集  
电

五号厂房组件安装完成三分之一

明日继续安装并计划五号厂房  
安装完成。土建方面五号与七号钢桁架结构钢  
筋已全部捆绑完成。其  
它  
事  
项

总监王志成前来视察工作,  
并批评指正前期工作, 后期一定  
做好工作, 并改正前期的问题。

本日现场监理人员 梁磊 王志成

记录人: 梁磊

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



## 监 理 日 记( )

日期: 2016 年 12 月 4 日

星期: 星期四

工程名称: 新正源352分体式

天气: 雨转多云

气温: 16/-1

监 理 工 作 情 况

上午与施工方同业主方一起协商  
解决屋面不平所产生的安装问题。

与施工方同业主方还有胶厂系一起做  
了六栋梯形压具的胶粒拉拔试验。  
并监督土建方面做钢梯基础的  
钢筋捆绑

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

因厂区屋面的不平整问题,还有  
组件接地问题,安装方面进度,  
稍微停止

土建方面钢梯结构钢筋已经  
捆绑完成(五号、七号厂号钢梯)。

其 它 事 项

本日现场监理人员

梁磊

记录人:

梁磊

总监(总监代表):



## 监 理 日 记( )

日期: 2016 年 12 月 3 日

星期: 星期六

天气: 多云

气温: 17°~20°

工程名称: 新正源 3.52 分式

监 理 工 作 情 况

与施工方、设计院、业主方一起去  
现场查看安装问题与图纸偏差  
监督土建预制仓基础建设。  
检查厂区安全措施是否完善。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

因设计图纸与现场安装有争议。  
今日安装停工一天。  
预制仓已处理好。

其 它 事 项

本日现场监理人员

梁磊

记录人: 梁磊

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



## 监 理 日 记( )

日期: 2016 年 12 月 2 日

星期: 星期五

工程名称: 魏县 3.52 分泵站

天气: 晴

气温: 16~22°

监  
理  
工  
作  
情  
况

监督施工方做支架安装.

检查厂地安全措施是否完善.

督促安全楼梯的加固问题.

并督促楼梯安全防护网搭建

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

支架安装已安装完五栋屋面.

楼梯结构浇筑混凝土.

其  
它  
事  
项业主区域项目<sup>经</sup>理<sup>理</sup>前来试查工作.

本日现场监理人员

栗磊

记录人: 栗磊

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



## 监 理 日 记( )

日期: 2016 年 12 月 1 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 14° ~ 1°

工程名称: 梁山县3.52万布式

监  
理  
工  
作  
情  
况

支架已到 正常与施工方一起监督卸货  
监督施工方运送支架到屋面并监督  
施工。

土建做基础并指导完全。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

支架已到 工程已开工。

并安装了六分之一的支架。

箱连变已做混凝土

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

梁磊

记录人: 梁磊

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



## 监 理 日 记( )

日期: 2016 年 11 月 20 日

星期: 星期三

工程名称: 安溪县3.52分布式

天气: 晴  
气温: 15~1°监  
理  
工  
作  
情  
况

今日监督施工方在屋顶七栋放线。

监督土建箱逆变基础的施工。

并监督电缆卸车, 并存档数据。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

支架未到。

七栋放线已完成。

箱逆变基础正在进行。

其  
它  
事  
项李全监理到场巡视,  
并检查厂地安全措施是否完善。

本日现场监理人员

栗磊 李全

记录人: 栗磊

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2016 年 12 月 7 日

星期: 星期三

工程名称: 新正源352万布式

天气: 晴

气温: 14°~20°

监  
理  
工  
作  
情  
况

监督施工方做五号厂房的安装。

工人安装正常,基本符合安装规定。

对土建工作做巡检。

监督施工方对六号厂房放线,并做出统计。

与施工方与胶厂对六号厂房的夹具做出胶粘试验,等待结果。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

河北冀电

五号厂房安装已完成。

五号与七号厂房箱逆变器钢筋捆绑正在进行。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

梁磊

总监(总监代表):

记录人: 梁磊

江苏省建设厅监制



## 监 理 日 记( )

日期: 2016 年 12 月 8 日

天气: 多云

星期: 星期四

气温: 14°/-1°

工程名称: 新正源 3.52 分泵站.

监 理 工 作 情 况	监督施工队对七号厂房进行 <del>钢</del> 支架 安装。(角子也). 监督施工方对六号厂房进行支架安装. (粘 T 形). 土建对五号箱逆复进行垒砖建筑. 刮墙六号厂房的支架和汇流箱. 监督卸货. 汇报业主.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河北冀电	七号厂房角子夹具支架安装已完 成三分之二. 六号厂房胶粘夹具支架安装完成. 十分之一左右. 土建五号箱逆复垒砖基本已完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	梁 磊	
记录人:	梁 磊	总监 (总监代表):