

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2016 年 11 月 24 日  
星期: 星期四

天气: 晴  
气温: -6~1

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场陆续到达三车组件, 正常监督卸车收货工作。  并及时汇报业主现场情况。  期间有工人请假回家并带走了叉车钥匙,  因此耽搁了半天时间, 但最终按时卸货。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	因支架与施工图纸未到  暂不能正常施工,
其 它 事 项		
本日现场监理人员	栗磊	
记录人: 栗磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	