

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 25 日
星期: 星期五

天气: 多云
气温: 6~1

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场陆续到达一车组件，正常监督卸车收货工作。 并及时汇报业主现场情况。 期间与施工方一起做了 T 型夹具胶粘实验，做了三个 3CM 的胶粘与三个 5CM 的胶粘 已确定工程顺利进行，为后期工作做好准备		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	因支架与施工图纸未到 暂不能正常施工，	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		栗磊	
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	