

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 26 日
星期: 星期六

天气: 多云
气温: 7~3

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与施工方一同做了 T 型夹具胶粘拉拔实验 凝固四天, 拉了 60KG 之后夹具拉掉了 凝固周期不够, 还有两个, 等过两天, 再继续做拉拔实验。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	因支架与施工图纸未到 暂不能正常施工,
其 它 事 项		
本日现场监理人员	栗磊	
记录人: 栗磊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	