

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 28 日
星期: 星期一

天气: 晴
气温: 12~3

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监督施工方在五号屋面按图纸划线 查看场地安全措施是否完善 复查六天前做的 T 型夹具胶粘样品 指正施工队不合格施工, 并加以改正 到场一车 1*4 光伏电缆, 并监督卸货 及时与甲方项目经理沟通数量	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	支架未到, 施工图纸已到 完成了五号屋面的划线工作 并研究图纸决定明日进展
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):