

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 01 日
 星期: 星期四

天气: 晴
 气温: 14~1

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	支架已到场, 正常与施工方物料员一起监督卸货 并检查确认数量, 与甲方项目经理确定 监督施工方吊车运送支架达到五号屋面, 并开始安装 旁站土建进行五号、七号箱逆变基础进行混凝土打垫层 一切正常, 无质量问题		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	支架已到, 工程已开工 五号屋面支架安装 3.437KW 五号、七号箱逆变基础垫层已打完	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		栗磊	
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	