

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 02 日
星期: 星期五

天气: 晴
气温: 16~2

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监督施工方对五号屋面进行组件安装 检查场地安全措施是否完善, 基本良好 督促安全楼梯的加固问题与安全楼梯安全防护网的搭建问题	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	五号屋面支架安装已全部完工 五号、七号钢梯基础浇灌垫层
其 它 事 项	甲方项目经理前来视察工作	
本日现场监理人员		栗磊
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):