

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 04 日
星期: 星期日

天气: 多云
气温: 17~2

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与施工方、设计院、甲方技术员一起协商解决 五号屋面不平整导致的安装组件不平整的问题 同施工方与胶厂厂家负责人一同对六号屋面做了 T 型夹具胶粘试验 监督土建钢梯基础进行钢筋捆绑		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	因屋面不平整问题还有组件接地问题进行处理 安装进度稍微缓慢 五号、七号钢梯基础钢筋捆绑完成	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		栗磊	
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	