

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 05 日
星期: 星期一

天气: 多云转晴
气温: -1~8

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	同总监王志成一起对新正源项目做了简单的安全规划，并与甲方沟通对七号厂房与六号厂房后续安装问题做一商讨，仍未出结果，明日继续跟进 下午对五号厂房进行安全巡视，发现众多问题 并对土建方面进行巡视，并催施工进度 下班后对工人们做了一次三级安全考试，效果良好 对已发现的安全隐患问题已发出通知单发送施工方		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	五号屋面组件安装完成 276.5KW 五号、七号钢梯基础钢筋已全部捆绑完成	
其 它 事 项	总监王志成前来视察工作，并对前期工作进行批评指正，后期一定做好工作，并改正前期问题。		
本日现场监理人员		栗磊 王志成	
记录人： 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	