

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 06 日
星期: 星期二

天气: 晴
气温: 0~13

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	同施工方与设计院一起对七号屋面进行测量并放线 统计七号屋面需要多少角驰夹具和多少直立锁边夹具 随设计院研究六号厂房与十号厂房的箱逆变直埋电缆 的走线问题还有十号箱逆变的位置确定 对五号厂房的安装情况进行巡检, 基本安装正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	因天气原因五号屋面组件安装暂时停工 对七号屋面所需夹具进行统计 六号箱逆变基础钢筋捆绑接近完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员	栗磊	
记录人: 栗磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	