

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2016 年 12 月 07 日  
 星期: 星期三

天气: 晴  
 气温: 0~14

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                               |                                              |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>监督施工方做五号屋面的组件安装, 工人安装正常</p> <p>基本符合安装规定</p> <p>对土建工作进行巡检, 并发现有点小问题, 已让工人改正</p> <p>对施工方与六号屋面放线进行检查, 基本正常</p> <p>与施工方与胶厂负责人对六号屋面 T 型夹具做出胶粘试验</p> <p>等待结果</p> |                                              |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                          | 施工内容及进度                                      |  |
|                            | 河 北 冀<br>电 电 力<br>工 程 设<br>计 咨 询<br>有 限 公<br>司                                                                                                                | <p>五号屋面组件已安装接近完成</p> <p>五号、七号箱逆变基础捆绑接近完成</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                               |                                              |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                               | 栗磊                                           |  |
| 记录人: 栗磊                    |                                                                                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                        |  |