

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 08 日
星期: 星期四

天气: 多云
气温: -1~14

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监督施工方做七号屋面的支架安装, 工人安装正常 基本符合安装规定 (角驰夹具) 监督施工方做六号屋面的支架安装 (T 型胶粘) 旁站土建对五号箱逆变基础进行垒砖建筑 到场六号屋面所需的支架夹具 (T 型) 到场汇流箱并监督卸货, 核对数量与甲方项目经理反馈	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	七号角驰夹具支架安装完成 264KW 六号屋面 T 型胶粘夹具支架安装完成 46KW 五号箱逆变基础垒砖基本完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):